

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTIAGO TEPETLAPA
2024-2025



**ACTA ENTREGA RECEPCION
ENTREGA FORMAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Tepetlapa,
Dist. Coixtlahuaca, Oax.

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO SANTIAGO TEPETLAPA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LA PERSONA FÍSICA JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ, OSCAR JESÚS VÁSQUEZ CRUZ, CONSTANTINO SANTIAGO LÓPEZ, CESAREO SANTIAGO SANTIAGO Y ALTAGRACIA LÓPEZ GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA.

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (04) MIXTECA
DISTRITO: (03) COIXTLAHUACA
MUNICIPIO: (488) SANTIAGO TEPETLAPA
LOCALIDAD: (001) SANTIAGO TEPETLAPA

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Tepetlapa,
Dist. Coixtlahuaca, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

RUBRO: URBANIZACIÓN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN: MST/488/FAISMUN/001/2024
NUMERO DE CONTRATO: CO/MST/488/FAISMUN/001/2024

DESCRIPCION DEL PROYECTO: RETIRO DE 75 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE 75 LUMINARIAS NUEVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED DE ALTA EFICIENCIA DE 40 W

SUBCLASIFICACIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO MODALIDAD: REHABILITACION

MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA PROG. DE TER. 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE CONCLUSIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

METAS ALCANZADAS: 75.00 LUMINARIAS BENEFICIARIOS 130.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 316,784.40	\$ 316,784.40	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 316,784.40	\$ 316,784.40	\$ -

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Tepetlapa,
Dist. Coixtlahuaca, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santiago Tepetlapa,
Dist. Coixtlahuaca, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025

CONSTRUCCIONES
 11 DE SEPTIEMBRE No. 618
 C. P. 68120
 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
 TEL: 951-205-18-18
 FAX: 951-205-18-18



**ACTA ENTREGA RECEPCION
 ENTREGA FORMAL**

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO, COSTO Y CALIDAD PREVISTOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD, CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: JHONATAN ADRIÁN RAMOS NAVARRO
 REPRESENTANTE: ING. JHONATAN ADRIÁN RAMOS NAVARRO
 CARGO: PERSONA FÍSICA
 R.F.C.: RANJ890908IH9
 DIRECCIÓN: AV. 16 DE SEPTIEMBRE N° 618, COL. CONCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
 IDENTIFICACIÓN: RMNVJH89090820H100

APREC
 CONSTRUCCIONES
 16 DE SEPTIEMBRE No. 618
 CINCO SEÑORES
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
 C.P. 68120
 TEL. 951-205-18-52
 RFC: RANJ-89-09-08-IH9

ENTREGAN LA OBRA:

[Signature]
 JHONATAN ADRIÁN RAMOS NAVARRO
 PERSONA FÍSICA

[Signature]
 ING. ILSE SOLANO GARCES
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CED. PROF.: 8652426

RECIBE LA OBRA

LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TEPETLAPA,
 COIXTLAHUACA, OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Tepetlapa,
 Dto. Coixtlahuaca, Oax.
 01/07/2024 al 31/12/2025

[Signature]
 C. HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Tepetlapa,
 Dto. Coixtlahuaca, Oax.
 01/07/2024 al 31/12/2025

[Signature]
 C. OSCAR JESUS VÁSQUEZ CRUZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. ALTAGRACIA LÓPEZ GARCÍA,
 REGIDORA DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Santiago Tepetlapa,
 Dto. Coixtlahuaca, Oax.
 01/07/2024 al 31/12/2025

[Signature]
 C. CONSTANTINO SANTIAGO LÓPEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Santiago Tepetlapa,
 Dto. Coixtlahuaca, Oax.
 01/07/2024 al 31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Tepetlapa,
 Dto. Coixtlahuaca, Oax.
 01/07/2024 al 31/12/2025

[Signature]
 C. CESAREO SANTIAGO SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL